Místní komunikace: Zásada			
Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy:		**8 870**	**m**
z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	7 375	m
	místní komunikace IV. třídy	1 495	m
Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy:		**28 623**	**m²**
z toho	**místní komunikace II. třídy**		
	s povrchem z dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	0	m²
	s povrchem z betonových panelů	0	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m²
	celkem	**0**	**m²**
z toho	**místní komunikace III. třídy**		
	s povrchem z dlažby	780	m²
	s povrchem živičným	21 803	m²
	s povrchem z betonových panelů	330	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	1 617	m²
	celkem	**24 530**	**m²**
z toho	**místní komunikace IV. třídy**		
	s povrchem z betonové dlažby	0	m²
	s povrchem ze zámkové dlažby	174	m²
	s povrchem z kamenné dlažby	182	m²
	s povrchem živičným	84	m²
	s povrchem nezpevněným	3 653	m²
	celkem	**4 093**	**m²**

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	0	ks
Celková délka mostů a lávek	0	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	celé katastrální území	75	14 332	6 722	22 673	110	330	129	432	279	806	0	0	7 092	18 535	0	230	59	13	541	168	5	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01c		III	533	533	1 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	48	0	0	0	
02c		III	40	40	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
03c		III	76	76	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
04c		III	392	392	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
05c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
06c		III	74	74	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
07c		III	149	53	182	0	0	0	0	96	288	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
08c		III	107	107	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	
09c		III	17	0	0	0	0	17	162	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	9,50	0	0	30	0	0	0	
10c		III	304	204	612	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
11c		III	143	143	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,50	0	0	0	0	0	0	
12c		III	178	103	330	0	0	0	0	75	225	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	3	163	0	0	0	
13c		III	16	0	0	0	0	16	96	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	24	0	0	
14c		III	280	280	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	1	0	0	0	0	
15c		III	260	260	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	2	0	0	0	0	
16c		III	65	65	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
17c		III	133	133	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
18c		III	15	12	36	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
19c		III	52	35	88	0	0	0	0	0	0	0	0	17	51	1 - výborný	2,50	0	0	0	0	0	0	
20c		III	215	215	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	21	0	0	0	0	0	
21c		III	186	186	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	3	112	0	0	0	
22c		III	18	18	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	18	0	0	0	
23c		III	90	90	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
24c		III	17	17	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
25c		III	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0,00	0	0	0	0	0	0	
26c		III	225	225	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
27c		III	479	479	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	2	29	0	0	0	
28c		III	57	21	63	0	0	0	0	0	0	0	0	36	108	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
29c		III	110	0	0	110	330	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	91	0	0	0	
30c		III	374	374	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
31c		III	180	180	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
32c		III	144	144	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	1	0	0	0	0	
33c		III	98	55	175	0	0	0	0	0	0	0	0	43	144	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	celé katastrální území	75	14 332	6 722	22 673	110	330	129	432	279	806	0	0	7 092	18 535	0	230	59	13	541	168	5	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
34c		III	300	300	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
35c		III	330	150	450	0	0	0	0	0	0	0	0	180	540	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
36c		III	165	165	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
37c		III	155	155	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
38c		III	125	125	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
39c		III	153	153	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
40c		III	170	170	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
41c		III	512	512	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	1	0	
42c		III	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	474	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
43c		III	147	147	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
44c		III	48	48	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
01d		IV	105	0	0	0	0	10	25	0	0	0	0	95	190	3 - vyhovující	2,00	0	0	0	0	0	0	
02d		IV	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	45	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
03d		IV	50	0	0	0	0	0	0	50	150	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
04d		IV	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	47	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
05d		IV	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	104	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
06d		IV	66	14	84	0	0	0	0	0	0	0	0	52	156	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
07d		IV	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	2 736	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
08d		IV	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	375	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
09d		IV	21	0	0	0	0	0	0	21	32	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	0	0	0	
10d		IV	46	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,00	38	0	0	92	0	0	
11d		IV	40	0	0	0	0	40	103	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	1	20	52	0	0	
01úk		ÚK	377	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1 050	0	3,00	0	0	0	0	1	5	
02úk		ÚK	30	30	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	0	30	0	0	0	
03úk		ÚK	37	37	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	0	0	0	
04úk		ÚK	64	64	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
05úk		ÚK	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	1 191	0	3,00	0	0	0	0	1	0	
06úk		ÚK	34	0	0	0	0	0	0	34	102	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
07úk		ÚK	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	372	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
08úk		ÚK	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	2 010	0	3,00	0	0	0	0	1	0	
09úk		ÚK	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	1 068	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
10úk		ÚK	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	249	0	3,00	0	0	0	0	1	0	
11úk		ÚK	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	519	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**75**	**14 332**	**6 722**	**22 673**	**110**	**330**	**129**	**432**	**279**	**806**	**0**	**0**	**7 092**	**18 535**	**0**	**230**	**59**	**13**	**541**	**168**	**5**	**5**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
12úk		**ÚK**	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	3 428	0	2,50	0	0	0	0	0	0	
13úk		**ÚK**	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	291	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
14úk		**ÚK**	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	873	0	2,50	0	0	0	0	0	0	
15úk		**ÚK**	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16úk		**ÚK**	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	384	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
17úk		**ÚK**	26	26	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
18úk		**ÚK**	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	564	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
19úk		**ÚK**	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	684	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
20úk		**ÚK**	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	582	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	celé katastrální území	44	7 375	6 524	21 803	110	330	33	258	174	522	0	0	534	1 617	0	148	21	12	491	24	1	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01c		III	533	533	1 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	48	0	0	0	
02c		III	40	40	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
03c		III	76	76	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
04c		III	392	392	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
05c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
06c		III	74	74	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
07c		III	149	53	182	0	0	0	0	96	288	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
08c		III	107	107	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	
09c		III	17	0	0	0	0	17	162	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	9,50	0	0	30	0	0	0	
10c		III	304	204	612	0	0	0	0	0	0	0	0	100	300	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
11c		III	143	143	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,50	0	0	0	0	0	0	
12c		III	178	103	330	0	0	0	0	75	225	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	3	163	0	0	0	
13c		III	16	0	0	0	0	16	96	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	24	0	0	
14c		III	280	280	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	1	0	0	0	0	
15c		III	260	260	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	2	0	0	0	0	
16c		III	65	65	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
17c		III	133	133	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
18c		III	15	12	36	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
19c		III	52	35	88	0	0	0	0	0	0	0	0	17	51	1 - výborný	2,50	0	0	0	0	0	0	
20c		III	215	215	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	21	0	0	0	0	0	
21c		III	186	186	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	3	112	0	0	0	
22c		III	18	18	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	18	0	0	0	
23c		III	90	90	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
24c		III	17	17	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
25c		III	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0,00	0	0	0	0	0	0	
26c		III	225	225	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
27c		III	479	479	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	2	29	0	0	0	
28c		III	57	21	63	0	0	0	0	0	0	0	0	36	108	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
29c		III	110	0	0	110	330	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	91	0	0	0	
30c		III	374	374	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
31c		III	180	180	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
32c		III	144	144	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	1	0	0	0	0	
33c		III	98	55	175	0	0	0	0	0	0	0	0	43	144	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**44**	**7 375**	**6 524**	**21 803**	**110**	**330**	**33**	**258**	**174**	**522**	**0**	**0**	**534**	**1 617**	**0**	**148**	**21**	**12**	**491**	**24**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
34c		**III**	300	300	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
35c		**III**	330	150	450	0	0	0	0	0	0	0	0	180	540	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
36c		**III**	165	165	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
37c		**III**	155	155	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
38c		**III**	125	125	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
39c		**III**	153	153	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
40c		**III**	170	170	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
41c		**III**	512	512	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	**1**	0	
42c		**III**	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	474	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
43c		**III**	147	147	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
44c		**III**	48	48	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**11**	**1 495**	**14**	**84**	**0**	**0**	**96**	**174**	**71**	**182**	**0**	**0**	**1 314**	**3 653**	**0**	**23**	**38**	**1**	**20**	**144**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
01d		**IV**	105	0	0	0	0	10	25	0	0	0	0	95	190	3 - vyhovující	2,00	0	0	0	0	0	0	
02d		**IV**	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	45	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
03d		**IV**	50	0	0	0	0	0	0	50	150	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
04d		**IV**	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	47	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
05d		**IV**	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	104	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
06d		**IV**	66	14	84	0	0	0	0	0	0	0	0	52	156	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
07d		**IV**	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	2 736	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
08d		**IV**	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	375	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
09d		**IV**	21	0	0	0	0	0	0	21	32	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	0	0	0	
10d		**IV**	46	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,00	38	0	0	92	0	0	
11d		**IV**	40	0	0	0	0	40	103	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	1	20	52	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**20**	**5 462**	**184**	**786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**102**	**0**	**0**	**5 244**	**13 265**	**0**	**60**	**0**	**0**	**30**	**0**	**4**	**5**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
01úk		**ÚK**	377	27	81	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1 050	0	3,00	0	0	0	0	1	5	
02úk		**ÚK**	30	30	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	0	30	0	0	0	
03úk		**ÚK**	37	37	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	0	0	0	
04úk		**ÚK**	64	64	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
05úk		**ÚK**	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	1 191	0	3,00	0	0	0	0	**1**	0	
06úk		**ÚK**	34	0	0	0	0	0	0	34	102	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
07úk		**ÚK**	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	372	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
08úk		**ÚK**	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	2 010	0	3,00	0	0	0	0	**1**	0	
09úk		**ÚK**	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	1 068	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
10úk		**ÚK**	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	249	0	3,00	0	0	0	0	**1**	0	
11úk		**ÚK**	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	519	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
12úk		**ÚK**	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	3 428	0	2,50	0	0	0	0	0	0	
13úk		**ÚK**	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	291	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
14úk		**ÚK**	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	873	0	2,50	0	0	0	0	0	0	
15úk		**ÚK**	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16úk		**ÚK**	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	384	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
17úk		**ÚK**	26	26	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
18úk		**ÚK**	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	564	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
19úk		**ÚK**	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	684	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
20úk		**ÚK**	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	582	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 01c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	48
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,34

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	275	825
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	258	956
Celková délka a plocha komunikace	**533**	**1 781**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	445	457	Pravá strana	12
	Silniční	459	470	Levá strana	11
	Silniční	482	507	Levá strana	25
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28744	3,00
2	0,048	napojení na			3c	
3	0,054	napojení na			2c	
4	0,206	napojení na			6c	
5	0,275	napojení na			4c	
5	0,275	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
5	0,275	změna šíře				3,50
6	0,355	napojení na			2úk	
7	0,383	napojení na			3úk	
8	0,438	napojení na			8c	
9	0,512	napojení na			7c	
9	0,512	změna šíře				6,00
9	0,512	napojení na			1c rameno	
10	0,524	konec úpravy			silnici III/28745	
10	0,524	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28745 / 1c rameno	
11	0,533	konec úpravy			1c/ 1c rameno	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	02c	kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	4,05

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	40	122
Celková délka a plocha komunikace	40	122

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28744	10,00
2	0,006	změna šíře				3,00
3	0,040	konec úpravy			1c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	03c	kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	76	228
Celková délka a plocha komunikace	76	228

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	1c	3,00
2	0,076	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 04c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	5,37

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	322	1 128
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	70	558
Celková délka a plocha komunikace	**392**	**1 686**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	1c	35,00
2	0,024	změna šíře				3,00
3	0,070	napojení na			6c	
3	0,070	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
3	0,070	změna šíře				3,50
4	0,147	napojení na			1úk	
5	0,260	napojení na			5c	
6	0,392	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 05c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	0	0
Celková délka a plocha komunikace	**0**	**0**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	4c	3,50
1		konec úpravy			konec komunikace	
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 06c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	74	259
Celková délka a plocha komunikace	**74**	**259**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	4c	3,50
2	0,074	konec úpravy			1c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 07c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	4
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba kamenná
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,26

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba kamenná (stav: 3 - vyhovující)	96	288
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	47	165
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	6	17
Celková délka a plocha komunikace	**149**	**470**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	1c	3,50
2	0,047	změna povrchu	dlažba kamenná	3 - vyhovující		
2	0,047	změna šíře				3,00
3	0,143	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
3	0,143	změna šíře				5,50
4	0,149	konec úpravy			silnici III/28744	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4,5m	ocel U	0,012	
4,5m	ocel U	0,037	
4,5m	dlažba	0,069	
4,2m	dlažba	0,102	

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	08c	kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	4,04

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	107	433
Celková délka a plocha komunikace	**107**	**433**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28745	3,50
2	0,045	změna šíře				5,00
3	0,072					4,00
4	0,107	konec úpravy			1c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 09c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	30
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	9,50
Průměrná šířka (m)	9,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	17	162
Celková délka a plocha komunikace	**17**	**162**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	30	Pravá strana	30
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	silnici III/28744	9,50
2	0,017	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: parkoviště u OÚ Zásada

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 10c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	204	612
nezpevněný - recyklát - 0	79	237
nezpevněný - 0	21	63
Celková délka a plocha komunikace	**304**	**912**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28745	3,00
2	0,204	změna povrchu	nezpevněný - recyklát	0		
3	0,283	změna povrchu	nezpevněný	0		
4	0,304	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 11c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,68

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	91	228
asfaltový beton (stav: 5 - havarijní)	52	156
Celková délka a plocha komunikace	**143**	**384**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	5 - havarijní	silnici III/28744	3,00
2	0,052	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
2	0,052	změna šíře				2,50
3	0,143	konec úpravy			12c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 12c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	163
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	3
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	4,60

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	103	330
dlažba kamenná (stav: 1 - výborný)	75	225
Celková délka a plocha komunikace	**178**	**555**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	96	178	Pravá strana	82
	Silniční	97	178	Levá strana	81
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28744	22,00
2	0,015	změna šíře				3,00
3	0,055	napojení na			11c	
4	0,103	změna povrchu	dlažba kamenná			
5	0,178	konec úpravy			silnici III/28744	

Poznámky: 0,097 km Z12 3m

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 13c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	24
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	16	96
Celková délka a plocha komunikace	**16**	**96**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	12	Levá strana	12
	Chodníkový	0	12	Pravá strana	12

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	14c	6,00
2	0,016	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky: parkoviště

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 14c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	280	840
Celková délka a plocha komunikace	**280**	**840**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnici III/28744	3,00
2	0,020	napojení na			13c	
3	0,280	konec úpravy			silnici III/28745	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 15c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	194	582
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	66	198
Celková délka a plocha komunikace	**260**	**780**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28745	3,00
2	0,066	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
3	0,079	napojení na			16c	
4	0,260	konec úpravy			12úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 16c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	65	228
Celková délka a plocha komunikace	**65**	**228**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28745	3,50
2	0,065	konec úpravy			15c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 17c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	133	399
Celková délka a plocha komunikace	**133**	**399**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28745	3,00
2	0,133	konec úpravy			7úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 18c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	12	36
dlažba kamenná (stav: 3 - vyhovující)	3	9
Celková délka a plocha komunikace	**15**	**45**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28745	3,00
2	0,012	změna povrchu	dlažba kamenná	3 - vyhovující		
3	0,015	konec úpravy			7d	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 19c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,66

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	35	88
nezpevněný - štěrkodrť (stav: 1 - výborný)	17	51
Celková délka a plocha komunikace	**52**	**139**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28745	2,50
2	0,035	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrť			
2	0,035	změna šíře				3,00
3	0,052	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 20c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	21

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	215	645
Celková délka a plocha komunikace	**215**	**645**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnici III/28745	3,00
2	0,215	konec úpravy			27c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
	Žlab	53	74	Pravá strana	21

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 21c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	112
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	3
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,97

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	186	739
Celková délka a plocha komunikace	**186**	**739**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	15	25	Levá strana	10
	Silniční	0	20	Pravá strana	20
	Silniční	125	160	Pravá strana	35
	Silniční	61	108	Levá strana	47
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28743	3,50
2	0,060	napojení na			26c	
3	0,084	napojení na			25c	
4	0,119	napojení na			23c	
5	0,151	změna šíře				6,00
6	0,168	napojení na			22c	
7	0,186	konec úpravy			27c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 22c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	18
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	18	90
Celková délka a plocha komunikace	**18**	**90**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	18	Levá strana	18
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	27c / začátek parkoviště	5,00
2	0,018	konec úpravy			21c / konec parkoviště	

Poznámky: Parkoviště

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 23c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	90	316
Celková délka a plocha komunikace	**90**	**316**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	26c	3,50
2	0,063	napojení na			24c	
3	0,090	konec úpravy			21c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 24c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	17	60
Celková délka a plocha komunikace	**17**	**60**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	23c	3,50
2	0,017	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	25c	kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	0,00
Průměrná šířka (m)	0,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	85	0
Celková délka a plocha komunikace	85	0

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28743	
2	0,085	konec úpravy			21c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 26c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	225	788
Celková délka a plocha komunikace	**225**	**788**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	21c	3,50
2	0,011	napojení na			23c	
3	0,225	konec úpravy			27c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4m	ocel	0,076	

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 27c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	29
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	269	944
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	152	533
asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)	58	204
Celková délka a plocha komunikace	**479**	**1 681**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	111	140	Levá strana	29
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnici III/28744	3,50
2	0,064	napojení na			28c	
3	0,065	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
4	0,140	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
5	0,144	napojení na			22c	
6	0,150	napojení na			21c	
7	0,151	napojení na			20c	
8	0,227	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující	v současné době probíhají výkopové práce	
9	0,229	napojení na			26c	
10	0,234	napojení na			30c	
11	0,280	napojení na			30c	
12	0,333	napojení na			40c / rameno	
13	0,354	napojení na			40c	
14	0,421	změna povrchu	asfaltový beton	4 - nevyhovující		
15	0,476	napojení na			29c	
16	0,479	konec úpravy			9úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 28c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný (stav: 4 - nevyhovující)	36	108
asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)	18	54
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	3	9
Celková délka a plocha komunikace	**57**	**171**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	27c	3,00
2	0,003	změna povrchu	asfaltový beton	4 - nevyhovující		
3	0,021	změna povrchu	nezpevněný			
4	0,057	konec úpravy			4d / konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 29c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	91
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	betonový panel
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
betonový panel (stav: 3 - vyhovující)	110	330
Celková délka a plocha komunikace	**110**	**330**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	127	189	Levá strana	62
	Silniční	189	218	Pravá strana	29
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	3 - vyhovující	27c	3,00
2	0,110	konec úpravy			30c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 30c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,62

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)	374	1 355
nezpevněný - štěrkodrť (stav: 4 - nevyhovující)	0	0
Celková délka a plocha komunikace	**374**	**1 355**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	4 - nevyhovující	27c / v současné době probíhají výkopové práce	3,50
2	0,079	napojení na			31c	
3	0,189	změna šíře				9,00
4	0,200	napojení na			29c	
5	0,212	změna šíře				3,00
6	0,374	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrť		v současné době probíhají výkopové práce	
6	0,374	konec úpravy			27c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
	ocel rošt	0,189	

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 31c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	145	508
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	35	123
Celková délka a plocha komunikace	**180**	**631**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28743	3,50
2	0,145	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
3	0,180	konec úpravy			30c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 32c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	144	505
Celková délka a plocha komunikace	**144**	**505**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnici III/28743	3,50
2	0,084	napojení na			33c	
3	0,101	napojení na			17úk	
4	0,144	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 33c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,26

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)	35	105
nezpevněný - recyklát (stav: 2 - dobrý)	30	105
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	20	70
nezpevněný - 0	13	39
Celková délka a plocha komunikace	**98**	**319**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	32c	3,50
2	0,020	změna povrchu	nezpevněný - recyklát			
3	0,050	změna povrchu	asfaltový beton	4 - nevyhovující		
3	0,050	změna šíře				3,00
4	0,085	změna povrchu	nezpevněný	0		
5	0,098	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 34c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,90

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	300	1 169
Celková délka a plocha komunikace	**300**	**1 169**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28743	7,90
2	0,033	změna šíře				6,00
3	0,060	změna šíře				3,50
4	0,106	napojení na			37c	
5	0,110	napojení na			35c	
6	0,112	změna šíře				3,00
7	0,300	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 35c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - makadam
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - makadam - 0	180	540
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	150	450
Celková délka a plocha komunikace	**330**	**990**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	34c	3,00
2	0,150	změna povrchu	nezpevněný - makadam	0		
3	0,330	konec úpravy			8úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 36c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	4,09

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	100	350
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	65	325
Celková délka a plocha komunikace	**165**	**675**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28744	5,00
2	0,057	napojení na			37c	
3	0,065	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
3	0,065	změna šíře				3,50
4	0,165	konec úpravy			silnici III/28743	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 37c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	155	543
Celková délka a plocha komunikace	**155**	**543**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	36c	3,50
2	0,018	napojení na			38c	
3	0,086	napojení na			39c	
4	0,155	konec úpravy			34c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 38c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	110	330
asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)	15	45
Celková délka a plocha komunikace	**125**	**375**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	37c	3,00
2	0,110	změna povrchu	asfaltový beton	4 - nevyhovující		
3	0,125	konec úpravy			39c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 39c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,21

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	153	492
Celková délka a plocha komunikace	**153**	**492**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	37c	3,50
2	0,027	napojení na			38c	
3	0,064	změna šíře				3,00
4	0,153	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	40c	kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,52

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	170	542
Celková délka a plocha komunikace	170	542

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28745	14,00
2	0,008	změna šíře				3,00
3	0,143	napojení na			40c / rameno	
4	0,160	konec úpravy			27c	
5	0,170	napojení na			40c / rameno	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 41c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	512	1 536
Celková délka a plocha komunikace	**512**	**1 536**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/28745	3,00
2	0,173	propustek			41c-pp1	
3	0,264	napojení na			8d	
4	0,335	napojení na			12úk	
5	0,512	konec úpravy			silnici III/28745	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
	81c-pp1	Ø0,5m	6m	Ano	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 42c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	3
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - recyklát
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - recyklát - 0	158	474
Celková délka a plocha komunikace	**158**	**474**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - recyklát		silnici III/28745	3,00
2	0,158	konec úpravy			silnici III/28745a	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4m	ocel U	0,113	
4m	ocel U	0,137	
4m	ocel U	0,150	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	43c	kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	147	441
Celková délka a plocha komunikace	147	441

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28745	3,00
2	0,137	změna povrchu				
3	0,147	konec úpravy			konnec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 44c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	48	144
Celková délka a plocha komunikace	**48**	**144**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnici III/28744	3,00
2	0,048	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	01úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	350	1 050
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	27	81
Celková délka a plocha komunikace	**377**	**1 131**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		4c	3,00
2	0,180	propustek			1úk-pp1	
3	0,350	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
4	0,377	konec úpravy			silnici III/28745	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
1úk-pp1	rozvalený	5	Ne	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	02úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	30
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	30	135
Celková délka a plocha komunikace	30	135

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	30	Pravá strana	30
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	1c	4,50
2	0,030	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	03úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	7,76

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	37	287
Celková délka a plocha komunikace	37	287

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	1c	11,00
2	0,013	změna šíře				6,00
3	0,037	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	04úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	53	159
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	11	33
Celková délka a plocha komunikace	**64**	**192**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnici III/28744	3,00
2	0,011	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
3	0,064	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	05úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	381	1 143
nezpevněný - štěrkodrť - 0	16	48
Celková délka a plocha komunikace	397	1 191

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		silnici III/28745	3,00
2	0,016	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,169	propustek			5úk-pp1	
4	0,397	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
5úk-pp1	Ø1m	7m	Ano	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	06úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba kamenná
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba kamenná (stav: 2 - dobrý)	34	102
Celková délka a plocha komunikace	**34**	**102**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba kamenná	2 - dobrý	silnici III/28745	3,00
2	0,034	konec úpravy			10d	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	07úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	124	372
Celková délka a plocha komunikace	124	372

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		17c	3,00
2	0,124	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 08úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	670	2 010
Celková délka a plocha komunikace	**670**	**2 010**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		35c	3,00
2	0,629	napojení na			10úk	
3	0,670	propustek			8úk-pp1	
3	0,670	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
8úk-pp1	1x0,5m	2m	Ne	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	09úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	279	837
nezpevněný - štěrkodrť - 0	77	231
Celková délka a plocha komunikace	**356**	**1 068**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		27c	3,00
2	0,077	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,356	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	10úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	83	249
Celková délka a plocha komunikace	83	249

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	8úk	3,00
2	0,083	propustek			10úk-pp1	
2	0,083	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
	10úk-pp1	1,5x0,8m	3m	Ne	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	11úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	173	519
Celková délka a plocha komunikace	173	519

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/28745	3,00
2	0,173	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	12úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,58

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	1 306	3 265
nezpevněný - recyklát - 0	25	163
Celková délka a plocha komunikace	**1 331**	**3 428**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - recyklát		41c	6,50
2	0,025	změna šíře				2,50
2	0,025	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,277	napojení na			14úk	
4	1,331	konec úpravy			15c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	13úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	97	291
Celková délka a plocha komunikace	97	291

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/28745	3,00
2	0,097	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	14úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	349	873
Celková délka a plocha komunikace	349	873

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		12úk	2,50
2	0,349	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	15úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	0,00
Průměrná šířka (m)	0,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	482	0
Celková délka a plocha komunikace	482	0

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/28746	
2	0,482	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	16úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	128	384
Celková délka a plocha komunikace	128	384

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/28743	3,00
2	0,128	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	17úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	26	91
Celková délka a plocha komunikace	26	91

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	32c	3,50
2	0,026	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	18úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	282	564
Celková délka a plocha komunikace	282	564

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	silnici III/28745 a	2,00
2	0,282				konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	19úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	228	684
Celková délka a plocha komunikace	228	684

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	silnici III/28745 a	3,00
2	0,228	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	20úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	194	582
Celková délka a plocha komunikace	194	582

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	silnici III/28745	3,00
2	0,194	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 01d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,05

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	95	190
dlažba zámková (stav: 3 - vyhovující)	10	25
Celková délka a plocha komunikace	**105**	**215**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	3 - vyhovující	III/28744	2,50
2	0,010	změna povrchu	nezpevněný			2,00
2	0,010	změna šíře				
3	0,105	konec úpravy			38c	

Poznámky: autobusová zastávka

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	02d	kategorie: místní komunikace IV. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	30	45
Celková délka a plocha komunikace	30	45

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	39c	1,50
2	0,030	konec úpravy			37c	

Poznámky: autobusová zastávka

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 03d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba kamenná
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba kamenná (stav: 1 - výborný)	50	150
Celková délka a plocha komunikace	**50**	**150**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba kamenná	1 - výborný	začátek chodníku	3,00
2	0,008	napojení na			9d	
3	0,050	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 04d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	31	47
Celková délka a plocha komunikace	**31**	**47**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	28c	1,50
2	0,031	konec úpravy			20c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	05d	kategorie: místní komunikace IV. třídy		katastrální území: Zásada	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	69	104
Celková délka a plocha komunikace	69	104

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný	0	14c	1,50
2	0,069	konec úpravy			20c	

Poznámky: autobusová zastávka

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 06d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,64

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	52	156
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	14	84
Celková délka a plocha komunikace	**66**	**240**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	silnici III/28745	6,00
2	0,014	změna povrchu	nezpevněný			
2	0,014	změna šíře				3,00
3	0,066	konec úpravy			14c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 07d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	912	2 736
Celková délka a plocha komunikace	**912**	**2 736**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/28745	3,00
2	0,912	konec úpravy			18c	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 08d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Zásada

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	125	375
Celková délka a plocha komunikace	**125**	**375**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		81c	3,00
2	0,125	konec úpravy			silnici III/28745	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 09d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	9
Celková délka schodů (m)	3
Počet schodů (ks)	8
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba kamenná
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba kamenná (stav: 1 - výborný)	21	32
Celková délka a plocha komunikace	**21**	**32**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba kamenná	1 - výborný	3d/začátek chodníku	1,50
2	0,021	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 10d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	92
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	38

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,00
Průměrná šířka (m)	1,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	46	46
Celková délka a plocha komunikace	**46**	**46**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	46	Levá strana	46
	Chodníkový	0	46	Pravá strana	46

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,00
2	0,046	konec úpravy			6úk / konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	38	Pravá strana	38

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 11d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Zásada**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	20
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	52
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	2,55

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	40	103
Celková délka a plocha komunikace	**40**	**103**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	20	Levá strana	20
Chodníkové	Chodníkový	0	10	Pravá strana	10
	Chodníkový	19	40	Pravá strana	21
	Chodníkový	19	40	Levá strana	21

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	3,50
2	0,017	změna šíře				5,50
3	0,019	změna šíře				1,50
4	0,040	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky: autobusová zastávka

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí